



GROUPE SDG / NJW

SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

D E V I S

FREJUS, le 01 décembre 2025

Référence : 00001329

Objet du devis

MAIRIE DE VALLAURIS

PLACE JACQUES
RUE AUGUSTE CAVASSE
06220 VALLAURIS

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
<u>1</u>	<u>MODULES DOUBLES DE STOCKAGE VIDE</u> CONTRAT SUR LA BASE D'UN MOIS DE LOCATION RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION. SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU MATERIEL SOUS RESERVE D'ACCESSIBILITE AU CHANTIER ET HORS GRUTAGE SPECIAL - HORS LIMITATION DE TONNAGE (demandes éventuelles de dérogation à votre charge)				
1.1	Préparation des modules en atelier(Forfait)	Ft	2.0000	148.50	297.00
1.2	Transport aller par module	Ft	2.0000	495.00	990.00
1.3	Grutage (Forfait)	Ft	2.0000	165.00	330.00
1.4	Calage Module	Ft	2.0000	52.50	105.00
1.5	Assemblage Module Double	Ft	1.0000	315.00	315.00
	Frais supplémentaire pour l'assemblage de 2 modules				
1.6	Désassemblage pour un module double	Ft	1.0000	315.00	315.00
	Frais supplémentaire pour désassemblage de 2 modules				
1.7	Dépose d'un module simple	Ft	2.0000	52.50	105.00
1.8	Grutage d'enlèvement (Forfait)	Ft	2.0000	165.00	330.00
1.9	Transport retour par module	Ft	2.0000	495.00	990.00

SODOBAT

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203

Page 1



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATERIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	Sous-total MODULES DOUBLES DE STOCKAGE VIDE				3 777.00
2	LOCATION				
2.1	Module double 1/2 - 1 mois	Ft	1.0000	150.00	150.00
2.2	Module double 2/2 - 1 mois	Ft	1.0000	150.00	150.00
	Sous-total LOCATION				300.00

Total H.T.	4 077.00
Total T.V.A. 20.00 %	815.40
Total T.T.C.	4 892.40
Net à payer (Euro)	4 892.40

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

Assurance Décennale
SMABTP N° 1247.000
300 Boulevard Michelet
CS 30037
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france

A : le : / /

Devis N° 00001329

Mode de Règlement : 30 jours nets

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"



N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	MODULES DOUBLES DE STOCKAGE VIDE	1.0000	3 777.00	3 777.00
2	LOCATION	1.0000	300.00	300.00

SODOBAT

Page 2

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

